




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-4359/4282 – E-mail: cumprimentodoobjeto@fnde.gov.br



Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado
(Conveniado/Pactuado) - Infraestrutura

1. IDENTIFICAÇÃO

Processo n.º	23400.001634/2011-33
Convênio/Termo de Compromisso n.º	PAC2 01831/2011
Interessado:	Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí - PI
Programa:	Proinfância Tipo C

Objeto Conveniado/Pactuado:	Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, localizada à Rua cajazeiras, s/nº.
------------------------------------	---

Assunto da Análise:	Análise Técnica de Engenharia para Verificação de Conformidade Técnica entre o Objeto Conveniado / Pactuado (Convênio ou Termo de Compromisso) e o Executado.
----------------------------	---

2. INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO / TERMO DE COMPROMISSO

Valor (R\$) Conveniado/Pactuado	Valor (R\$) FNDE	Valor (R\$) Contrapartida
618.095,37	618.095,37	---

Valor Contratado	R\$ 581.439,79	Última atualização no SIMEC em: 15/09/2015	Vigência	
Avanço Registrado da Obra no SIMEC	29,16 %		Início	Fim
Situação da Obra	Inacabada		22/09/2011	01/10/2016


Obs.: Foi repassado pelo FNDE o montante de R\$ 309.047,68, do total pactuado.

3. PREMISAS ADOTADAS PARA ANÁLISE

- Este Parecer Técnico tem a finalidade exclusiva da Análise da execução física da Obra Conveniada/Pactuada.
- A análise técnica tem por objetivo a verificação do cumprimento do objeto e serão apontados para a Prestação de Contas os itens em desconformidade com o projeto e que potencialmente venham causar prejuízo ao erário.
- A atualização do valor apurado nesta análise é da pertinência do departamento de Prestação de Contas do FNDE.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS
 SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília-DF
 Telefone: (61) 2022-4359/4282 – E-mail: cumprimentodoobjeto@fnde.gov.br



4. DADOS CONSIDERADOS NA ANÁLISE

4.1 Objeto Pactuado

O objetivo desta ação está sendo utilizado conforme solicitado e operando em conformidade com os objetivos educacionais a que se propôs?

Não

Obs.:

4.2 Relatórios de Vistoria ou Fotos do Objeto, com Pendências a solucionar.

Os relatórios de vistoria ou as fotos da obra apontam pendências, divergências ou restrições (de serviços, quantitativas, qualitativas ou técnicas) não apuradas anteriormente e que constituem valores a restituir ao erário? Se sim, indicar e apurar valores.

Sim

Obs.:

Descrições das Divergências de Serviços, Quantitativas, Qualitativas ou Técnicas.	Quantidade	Custo (R\$) Unitário	Valor (R\$)
Todos os serviços pactuados relativos aos recursos repassados pelo FNDE.	Total dos Itens	309.047,68	309.047,68
Valor Total			309.047,68

Os custos unitários foram retirados da Planilha Pactuada.

5. APURAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS APONTADAS

Totalização dos Valores a Restituir ao Erário

Item	Valor (R\$)
5.1 Descrições das Divergências de Serviços, Quantitativas, Qualitativas ou Técnicas (4.2)	309.047,68
Valor Total	309.047,68

6. CONCLUSÃO


Considerando-se o exposto nos itens acima, pode-se concluir que o objeto executado está:

Reprovado totalmente, sendo que as divergências que causaram prejuízo ao erário deverão ser ressarcidas conforme totalização do item 5.

X



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-4359/4282 – E-mail: cumprimentodoobjeto@fnde.gov.br



- Obs.:**
- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Data(s) da(s) ocorrência(s) do(s) evento(s): 29/09/2011 – R\$ 123.619,61;
03/10/2012 – R\$ 185.428,61;- Gestor(es) responsável(is): Sr. Deocleciano Ferreira Torres;- GRU: Nada Consta. |
|---|

Brasília, 15 de março de 2017.

José Paulo Alves de Sanctis
Eng.º Civil – Consultor - CGEST

De acordo: __/__/__

João Paulo Pereira Zandonadi
Eng.º Civil Sênior - CGEST

De acordo: __/__/__


Patrícia Carneiro Costa
Coordenadora Geral de Infraestrutura Educacional
CGEST/DIGAP/FNDE/MEC

De acordo: __/__/__

Leandro José Franco Damy
Diretor de Gestão Articulação e projetos Educacionais
DIGAP/FNDE/MEC



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-4359/4282 – E-mail: cumprimentodoobjeto@fnde.gov.br



NOTA TÉCNICA

O documento original, devidamente assinado e aprovado, do Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado, se encontra inserido no respectivo Processo físico, para conferência, caso seja necessário.



JOSÉ PAULO ALVES DE SANCTIS
Eng.º Civil – Analista de Projetos – CGEST